Gemeinde Gächlingen
Kirchstrasse

HÜPPI

Generelles Bauprogramm 2016

Nr.	Monat	April			Mai				Juni					Juli				August				
	Woche	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Montag	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
	Dienstag	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
	Mittwoch	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31
	Donnerstag	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1
	Freitag	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2
1	Installation																					
2	Etappe I, Kirchstrasse / Chilegasse																					
	Wasserleitungsbau Kreuzung																					
3	Etappe II, Kirchstrasse bis Kreuzung Chilegasse																					
	Wasserleitungsbau ca. 200 m'																					
	Meteorkanalbau ca. 200 m'																					
	Abschlüsse ca. 2x200 m'																					
	Instandstellung der Beläge																					
4	Etappe III, Kreuzung Chilegasse bis Kreuzung Mühlistrasse																					
	Wasserleitungsbau ca. 250 m'																					
	Meteorkanalbau ca. 250 m'																					
	Abschlüsse ca. 2x250 m'																					
	Instandstellung der Beläge																					
5	Etappe IV																					
	Fräsen und Vorbereiten für Deckbelagseinbau Kirchstrasse																					
	Deckbelagseinbau Kirchstrasse																					
	Anpassungsarbeiten																					

Ferien

Witterungsbedingte Einflüsse sind nicht eingerechnet!

Hüppi AG , Schaffhausen - 8. April 2016 / A. Buff